

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS /MG

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 460.994,26

DOC N°: 04/04.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL: AVENIDA ESDRAS THOMAS SALVADOR, RUA JOSÉ DOMINGUES DO AMARAL E RUA JOÃO ANTÔNIO IANCOVANTUONO - CENTRO - CARVALHOS/MG

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,90%	40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R\$17.995,53	R\$7.198,21	R\$7.198,21	R\$3.599,11
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	10,11%	40,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$46.595,42	R\$18.638,17	R\$13.978,63	R\$13.978,63
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	26,59%	60,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$122.579,55	R\$73.547,73	R\$49.031,82	
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	57,31%	25,00%	30,00%	45,00%
		Financeiro	R\$264.193,36	R\$66.048,34	R\$79.258,01	R\$118.887,01
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	2,09%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$9.630,40		R\$4.815,20	R\$4.815,20
TOTAL		Físico %	100,00%	35,89%	33,47%	30,65%
		Financeiro	R\$460.994,26	R\$165.432,45	R\$154.281,87	R\$141.279,94

Priscila Cristina de Paula Neto

Engenharia Civil

CREA-MG N°: 142702/D

Valmir Siqueira da Silva

Prefeito Municipal de Carvalho