

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalho		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 473.072,93		DATA: 14/08/2025		FOLHA Nº: 03/03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM BLOQUETES SEXTAVADOS		LOCAL: Morro Branco - Carimbá - Carvalhos/MG.		PRAZO DA OBRA: 3 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,62%	100,00%		
		Financeiro	R\$2.936,93	R\$2.936,93		
2.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	85,20%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$403.064,80	R\$120.919,44	R\$120.919,44	R\$161.225,92
3.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	14,18%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$67.071,20	R\$33.535,60	R\$33.535,60	
TOTAL		Físico %	100,00%	33,27%	32,65%	34,08%
		Financeiro	R\$473.072,93	R\$157.391,97	R\$154.455,04	R\$161.225,92
Priscila Cristina de Paula Engenheira Civil CREA-MG Nº: 142.702/D Valmir Siqueira da Silva Prefeito Municipal					Observações:	